

MUNICIPIO DE TUNKÁS, YUCATÁN
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DE DESTINO DEL GASTO FAIS
PERIODO: 2º TRIMESTRE AÑO: 2022

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES
2022	2	YUC220202075498	Proyecto de inversión	574203.08	(#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574203.08, modificado:574203.08})	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE TUNKAS - 57071	31	Yucatán	97	Tunkás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tunkás	57071	S	15	16
2022	2	YUC220202075325	Proyecto de inversión	280816	(#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280816.0, modificado:280816.0})	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN TUNKAS LOCALIDAD TUNKAS ASENTAMIENTO TUNKAS - 55884	31	Yucatán	97	Tunkás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tunkás	55884	S	77	80
2022	2	YUC220202075304	Proyecto de inversión	649006.75	(#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649006.75, modificado:648311.79})	REHABILITACIÓN DE CANCHA EN TUNKAS LOCALIDAD TUNKAS ASENTAMIENTO TUNKAS - 55730	31	Yucatán	97	Tunkás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Tunkás	55730	S	154	158
2022	2	YUC220202075367	Proyecto de inversión	611397.68	(#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611397.68, modificado:610373.12})	CONSTRUCCION DE CUARTO DE BAÑO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TUNKAS - 56086	31	Yucatán	97	Tunkás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tunkás	56086	S	18	15
2022	2	YUC220202075409	Proyecto de inversión	299843.7	(#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299843.7, modificado:299843.7})	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TUNKAS MUNICIPIO DE TUNKAS - 56301	31	Yucatán	97	Tunkás	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tunkás	56301	S	16	15

MUNICIPIO DE TUNKÁS, YUCATÁN
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DE DESTINO DEL GASTO FAIS
PERIODO: 2° TRIMESTRE AÑO: 2022

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
0	{meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 26 INTERIOR SN CIUDAD TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 35, CALLE 24 CALLE 26 ENTRE 31 Y 35 SN A TRES CALLES DEL PALACION MUNICIPAL LLENDO HACIA EL ESTE., lon:-88.74886415, lat:20.90272287}}	09-05-2022	09-07-2022	573198.86	573198.86	573198.86	573198.86	573198.86	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUNKAS-FISM-13-03-2022, contratista:COMBIACION S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TUNKAS, monto:573198.86, importe_modificado:573198.86)}	{meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0)}	{2075498/proyecto_INICIO, 2075498/proyecto_PROCESO, 2075498/proyecto_FIN, 2075498/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
0	{meta1: (unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 33 INTERIOR SN CIUDAD TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 31 CALLE 33 X 30 Y 32, lon:-88.75163285, lat:20.90243259}}	09-05-2022	09-06-2022	280816	280816	280816	280816	280816	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUNKAS-FISM-ASIG-01-2022, contratista:JORGE CARLOS DZIB RODRIGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TUNKAS, monto:280816.0, importe_modificado:280816.0)}	{meta1: (unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0)}	{2075325/proyecto_INICIO, 2075325/proyecto_PROCESO, 2075325/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
0	{meta1: (unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 33 INTERIOR SN CIUDAD TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, CALLE 31 CALLE 33 ENTRE 40 Y 42, lon:-88.75715975, lat:20.90227072}}	09-05-2022	09-07-2022	648311.79	648311.79	648311.79	648311.79	648311.79	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUNKAS-FISM-15-01-2022, contratista:JORGE CARLOS DZIB RODRIGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TUNKAS, monto:648311.79, importe_modificado:648311.79)}	{meta1: (unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0)}	{2075304/proyecto_INICIO, 2075304/proyecto_PROCESO, 2075304/proyecto_FIN, 2075304/proyecto_INICIO, 2075304/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
0	{meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR SN CIUDAD TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 23 CALLE 25 ENTRE 34 Y 36 SN SON 4 CALLES LLENDO HACIA EL NORTE HASTA LA LLEGAR A LA RIEL DEL TREN LA CUAL ES LA CALLE 25, lon:-88.75300333, lat:20.90630848}}	09-05-2022	09-07-2022	610373.12	610373.12	610373.12	610373.12	610373.12	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUNKAS-FISM-13-02-2022, contratista:LUIS ALBERTO VALLADOS AVALOS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TUNKAS, monto:610373.12, importe_modificado:610373.12)}	{meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0)}	{2075367/proyecto_INICIO, 2075367/proyecto_PROCESO, 2075367/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
0	{meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 30 INTERIOR SN CIUDAD TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, CALLE 32 CALLE 30 ENTRE 23 Y 25 SN A UNA CALLE DE LA CARRETERA SALIDA A LA LOCALIDAD DE GENOTILLO, lon:-88.75085756, lat:20.90691657}}	09-05-2022	09-07-2022	299843.7	299843.7	299843.7	299843.7	299843.7	299843.7	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUNKAS-FISM-ASIG-02-2022, contratista:COMBIACION S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TUNKAS, monto:299843.7, importe_modificado:299843.7)}	{meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0)}	{2075409/proyecto_INICIO, 2075409/proyecto_PROCESO, 2075409/proyecto_FIN, 2075409/proyecto_INICIO, 2075409/proyecto_PROCESO, 2075409/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones